



APROBACION OCAD	BPN	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION ACUERDO	No. Acta aprobación	RECURSOS DE REGALIAS				COFINANCIACION	DATOR PROYECTO SUIFF					ESTADO PROY.	DATOS CONTRATO											
					DIRECTAS	INCENTIVO A LA PRODUCCION	FCR	TOTAL RECURSOS SGR		TOTAL PROY.	VR. OBRA	VR.INTERV	ADICION	ADICION NO SUIFF		TOTAL PROY. + ADICION	Contrato No. (contrato Vigencia)	LINK SECOPI y/o constancia	OBRA CIVIL		INTERV.		ADICION		TOTAL CONT.		ESTA CONTRA
																			REC. SGR	REC. PROPIOS	REC. SGR	REC. PROPIOS	REC. SGR	REC. PROPIOS	REC. SGR	REC. PROPIOS	
Departamental	2012004730057	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA VOLQUETA PARA EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA	Acuerdo No.004 (Dic 28 de 2012)	5 del 28/12/2012				190.000.000,00	190.000.000,00		190.000.000,00	190.000.000,00	-		190.000.000,00	CERRADO	186-2013	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=13-1-93453	190.000.000,00						190.000.000,00		LIQUIDADO
Departamental	2012004730068	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO EL ROCIO CHAPARRAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE	Acuerdo No.004 (Dic 28 de 2012)	5 del 28/12/2012	143.720.725,00			143.720.725,00	143.720.725,00	11.497.658,00	155.218.383,00	143.720.725,00		54.013.624,00	197.734.349,00	CERRADO	77-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-1-2227267	143.681.250,00			54.013.624,00		197.694.874,00		LIQUIDADO	
Departamental	2012004730074	ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA PIAJO DE ORO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA	Acuerdo No.004 (Dic 28 de 2012)	5 del 28/12/2012				200.000.000,00	200.000.000,00	14.000.000,00	214.000.000,00	200.000.000,00		10.000.000,00	210.000.000,00	CERRADO	256-2013	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=13-1-93669	194.000.000,00				16.000.000,00	210.000.000,00		LIQUIDADO	
Departamental	2013004730004	ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA REMODELACION DEL PARQUE LOS PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA	Acuerdo No.006 (Mar 04 de 2013)	07 del 25 de feb. 2013				120.000.000,00	120.000.000,00		120.000.000,00	120.000.000,00			120.000.000,00	CERRADO	341-2013	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=13-15-2011882	120.000.000,00					120.000.000,00		LIQUIDADO	
Departamental	2013004730011	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 7 CALLES Y ANDENES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA	Acuerdo No. 008 (Jun 17 de 2013)	05 del 28 dic. 2012				450.491.417,00	450.491.417,00	31.534.401,00	482.025.818,00	450.491.417,00		39.153.808,00	489.645.225,00	CERRADO	283-2013	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=13-1-106817	450.085.650,00			39.153.808,00		489.239.458,00		LIQUIDADO	
Departamental	2013004730069	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 7 CALLES Y ANDENES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE	Acuerdo No. 008 (Jun 17 de 2013)	05 del 28 dic. 2012				450.491.417,00	450.491.417,00	31.534.401,00	482.025.818,00	450.491.417,00		39.153.808,00	489.645.225,00	CERRADO	283-2013	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=13-1-106817	450.085.650,00			39.153.808,00		489.239.458,00		LIQUIDADO	
Departamental	2013004730068	CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE	Acuerdo No. 014 (Oct. 11 2013) y 05 del 4 de diciembre de 2015	05 del 04 de dic. De 2015				578.383.102,00	578.383.102,00		578.383.102,00	578.383.102,00			578.383.102,00	CERRADO	120-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-1-118890	541.857.123,24			96.791.251,51	638.648.374,75		LIQUIDADO		
Departamental	2013004730069	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 7 CALLES Y ANDENES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE	Acuerdo No. 015 (nov. 25 de 2013)	05 del 04 de dic. De 2015				1.888.573.720,00	1.888.573.720,00		1.888.573.720,00	1.765.022.168,00		42.972.300,52	1.807.994.468,52	CERRADO	152-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-1-118890	1.764.772.263,00			42.972.300,52	1.807.744.563,52		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680001	CONSTRUCCION DE TRES POLIDEPORTIVOS URBANOS EN LOS BARRIOS EL EDEN, VILLA CAFE Y CARMENZA, ROCHA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA	Acuerdo No. 001 de Abril 25 de 2014	002 del 25 de abril del 2014				324.105.934,00	324.105.934,00		324.105.934,00	302.902.742,00			302.902.742,00	CERRADO	290-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-1-125148	302.856.035,00				302.856.035,00		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680002	CONSTRUCCION PUENTE EL SILO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	Acuerdo No. 001 de Abril 25 de 2014	002 del 25 de abril del 2014				250.529.717,00	250.529.717,00	801.762.097,00	1.052.291.814,00	250.529.717,00			250.529.717,00	TERMINADO	289-2015	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=15-1-143324	983.204.257,00			45.000.000,00	1.028.204.257,00		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680003	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO RURAL EN LA VEREDA LA SIBERIA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	Acuerdo No. 001 de Abril 25 de 2014	002 del 25 de abril del 2014				105.012.108,00	105.012.108,00		105.012.108,00	98.403.090,00			98.403.090,00	CERRADO	283-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-11-2946816	98.401.625,00				98.401.625,00		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO RURAL EN LA VEREDA POTRERITO DE LUGO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	Acuerdo No. 001 de Abril 25 de 2014	002 del 25 de abril del 2014				122.130.780,00	122.130.780,00		122.130.780,00	114.140.916,00			114.140.916,00	CERRADO	285-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-11-2946817	114.139.948,00				114.139.948,00		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680005	ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA SEMIPERMANENTIZACION DE LA CRA 8 ENTRE CALLE 6 Y 7 Y CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 8 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	Acuerdo No. 001 de Abril 25 de 2014	002 del 25 de abril del 2014				100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	93.457.944,00			93.457.944,00	CERRADO	351-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-15-3011583	93.457.944,00				93.457.944,00		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680006	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO RURAL EN LA VEREDA SAN PABLO HERMOSAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	Acuerdo No. 001 de Abril 25 de 2014	002 del 25 de abril del 2014				117.936.914,00	117.936.914,00		117.936.914,00	110.221.415,00			110.221.415,00	CERRADO	284-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-11-2946818	110.220.790,00				110.220.790,00		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680007	CONSTRUCCION CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO RURAL EN LA VEREDA RISALDA SECTOR EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA	Acuerdo No. 001 de Abril 25 de 2014	002 del 25 de abril del 2014				106.886.504,00	106.886.504,00		106.886.504,00	99.893.929,00			99.893.929,00	CERRADO	282-2014	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=14-11-2946788	99.861.959,00				99.861.959,00		LIQUIDADO		
Municipal	2014731680008	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y Paisajistico PARQUE DE LOS PRESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA	Acuerdo No. 002 de Nov. 24 de 2014	003 del 24 de nov. 2014	258.665.061,75			886.516.933,00	945.181.994,75	1.700.000.000,00	2.645.181.994,75	2.472.132.706,00			2.472.132.706,00	TERMINADO	158-2015	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=15-1-138112	2.472.129.161,00				2.472.129.161,00		LIQUIDADO		
Municipal	2015731680001	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO CENTRO POBLADO LA MARINA MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA	Acuerdo No. 002 de Oct. 08 de 2015	002 del 8 de oct. De 2015				301.103.012,00	301.103.012,00		301.103.012,00	283.257.772,00			283.257.772,00	CERRADO	409-2015	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=15-1-152637	283.257.772,00				283.257.772,00		LIQUIDADO		
Municipal	2015731680002	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO URBANO BARRIO EL JARDIN MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA	Acuerdo No. 002 de Oct. 08 de 2015	002 del 8 de oct. De 2015				145.264.160,00	145.264.160,00		145.264.160,00	135.760.897,21			135.760.897,21	CERRADO	380-2015	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=15-11-4407944	135.748.594,00				135.748.594,00		LIQUIDADO		
Municipal	2015731680003	CONSTRUCCION CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEDE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO MUNICIPIO DE CHAPARRAL	Acuerdo No. 003 de Oct. 23 de 2015	03 del 21 de octubre de 2015				279.405.666,00	279.405.666,00		279.405.666,00	261.126.791,00			261.126.791,00	CERRADO	022-2016	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=16-1-151450	261.126.216,00				261.126.216,00		LIQUIDADO		
Municipal	2015731680004	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 11 CALLES DEL CASCO URBANO- PLAN PVI- MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA	Acuerdo No. 004 de Dic. 01 de 2015	04 del 01 diciembre 2015	300.000.000,00			771.635.051,51	1.071.635.051,51		1.071.635.051,51	1.006.230.095,51			1.006.230.095,51	CERRADO	045-2016	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=16-1-153562	1.006.190.616,00				1.006.190.616,00		LIQUIDADO		
Municipal	2017731680001	Construcción de pavimento rígido en vías urbanas del plan vial cuna de paz y progreso 2017 del municipio de Chaparral	Acuerdo No. 02 de 10/08/2017	02 del 10 de agosto de 2017				1.156.940.550,00	1.156.940.550,00		1.156.940.550,00	997.466.159,51			997.466.159,51	TERMINADO	356-2017	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=17-1-191109	1.082.579.591,00				1.082.579.591,00		LIQUIDADO		
Municipal	2018731680053	Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas De Bajo Tráfico Municipio De Chaparral	Acuerdo No. 02 de 13/05/2019	02 del 30 de abril de 2019				500.000.000,00	3.622.980.613,53	4.122.980.613,53	4.122.980.613,53	3.902.859.346,39			3.902.859.346,39	TERMINADO	070-2019	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=18-1-16745697							LIQUIDADO		
														\$220.121.267,14	220.121.267,14	TERMINADO	374-2019	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=18-1-16745697							LIQUIDADO		
														\$295.051.143,00	295.051.143,00	TERMINADO	063-2020	https://www.contralor.gov.co/consultas/detalleProcesos/so/d07numConstancia=20-15-11409411	295.007.664,00				295.007.664,00		LIQUIDADO		





APROBACION OCAD	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION ACUERDO	No. Acta aprobación	RECURSOS DE REGALIAS			TOTAL RECIBIENDO	COFINANCIACION	DATOR PROYECTO SUAPP					ESTADO PROY.	DATOS CONTRATO													
					DIRECTAS	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD	FCR			TOTAL PROY. + ADICIONAL	VR. OBRA	VR.INTERV	ADICION	ADICION NO SUAPP		CONTRATO No.	LINK SECOP	OBRA CIVIL	INTERV.	ADICION	TOTAL CONT.	ESTA CONTRA							
Municipal	2019731680042	Construcción de pavimento rígido 2019 para optimizar la movilidad urbana en el municipio de Chaparral - Tolima	Acuerdo No. 02 de 05/11/2020	02 del 27 de octubre de 2020			3.433.506.412,18	3.433.506.412,18		3.933.506.412,18	204.948.857,00	\$0,00			204.948.857,00	TERMINADO	062-2020	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=2019731680042	204.948.857,00					3.370.310.191,81		EN EJECUCION			
							3.433.506.412,18	3.433.506.412,18		3.433.506.412,18	3.433.506.412,18				3.433.506.412,18														EN EJECUCION
Ocad Paz	20201301010736	Construcción DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEL DEPARTAMENTO DEL Tolima	Acuerdo 51 10 de junio de 2021	42 del 10 de septiembre de 2020	7.310.442.778,44			7.310.442.778,44		7.310.442.778,44	6.832.189.512,44	\$0,00			7.310.442.778,44	EN EJECUCION	349-2021	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=20201301010736	6.817.966.508,00						6.817.966.508,00		EN EJECUCION		
												\$478.253.266,00				EN EJECUCION	350-2021	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=20201301010736			478.000.033,00				478.000.033,00		EN EJECUCION		
Ocad Paz	20201301011328	Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en la zona rural dispersa en el Municipio de Chaparral Tolima	Acuerdo 56 21 de diciembre de 2021	NO está cargada en Sulp	15.403.948.908,00			15.403.948.908,00		15.403.948.908,00	14.784.280.208,00				15.403.948.908,00	EN EJECUCION	177-2022	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=20201301011328	14.781.320.243,00					14.781.320.243,00		EN EJECUCION			
												\$619.668.700,00				EN EJECUCION	175-2022	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=20201301011328			619.585.400,00				619.585.400,00		EN EJECUCION		
Municipal	2021731680038	Apoyo para el fomento de la calcultura mediante la siembra de nuevas áreas de café, dirigido a jóvenes rurales como estrategia para	Decreto 28 de Diciembre de 2021	NA	449.985.700,00			449.985.700,00		449.985.700,00	449.985.700,00	\$0,00			449.985.700,00	Con Prórroga para inicial proceso precontractual	0											-	Sin Contratar
Municipal	2021731680044	Mejoramiento de Vivienda en Zona Urbana del Municipio de Chaparral Tolima	Decreto 0007 de enero 21 de 2022	Acta 057 diciembre de 2021	464.384.726,00	779.918.890,00		1.244.303.616,00		1.244.303.616,00	1.188.588.528,00				1.188.588.528,00	EN EJECUCION	226-2022	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=2021731680044	1.188.582.616,00					1.188.582.616,00		EN EJECUCION			
												\$55.715.088,00			55.715.088,00	EN EJECUCION	227-2022	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=2021731680044			55.692.000,00				55.692.000,00		EN EJECUCION		
Municipal	2021731680046	Construcción De Pavimento Rígido Calles Urbanas - Plan Vial Más Progreso Para Todos 2021-2022 Del Municipio De Chaparral Tolima	Decreto 0005 de enero 20 de 2022	NA	1.200.000.000,00		5.930.230.437,43	7.130.230.437,43		7.130.230.437,43	6.854.999.874,43				6.854.999.874,43	EN EJECUCION	172-2022	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=2021731680046	6.656.227.384,00					6.656.227.384,00		EN EJECUCION			
												\$275.230.563,00			275.230.563,00	EN EJECUCION	182-2022	https://www.contralora.gov.co/consultas/detalleProceso/0627numConstancia=2021731680046			275.130.562,80				275.130.562,80		EN EJECUCION		
					26.731.147.899,19	779.918.890,00	20.681.633.031,65	48.192.699.820,84	2.558.794.156,00	50.751.493.976,84	48.020.898.095,67	2.645.290.382,93	189.763.553,27	103.167.432,00	50.959.119.463,87						43.281.977.737,05	-	2.300.647.151,24	-	298.930.984,03	-	45.861.555.872,32	-	

